令和３年豪雨　改良復旧プロジェクト　～目標・対策の方向性・ロードマップ～

広島県

令和3年7・8月の豪雨により甚大な浸水被害が発生した6河川については，早期の治水安全度の向上を目指し，災害復旧事業とともに，「令和3年豪雨 改良復旧プロジェクト」を推進していきます。

	河川	箇所	主な被災状況	目標	対策の方向性	ロードマップ（年度） R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10（R8.3末時点）
7月	二級河川 沼田川水系 天井川	三原市 沼田東町	破堤等による農地浸水被害（16ha）	堤体への河川水の浸透による堤防決壊を防ぐ	● 一連区間における堤防強化（浸透対策）	工事 → 完了
	二級河川 三津大川水系 三津大川	東広島市 安芸津町	溢水等による浸水被害（浸水家屋244戸） ※シミュレーション結果による 護岸崩壊，橋梁被災	令和3年7月豪雨相当の洪水から浸水被害を防止する	● 一連区間における流下能力の向上	測量設計、用地補償 工事 → 完了
	二級河川 本川水系 本川	竹原市 本町	溢水・内水による浸水被害 （浸水家屋256戸）	平成30年7月豪雨相当の洪水から床上浸水被害を防止する	● 一連区間における流下能力の向上 ● 市による内水対策	測量設計、用地補償 工事

	河川	箇所	主な被災状況	目標	対策の方向性	ロードマップ（年度） R4 R5 R6 R7 R8 R9 ～ R12（R8.3末時点）
8月	一級河川 江の川水系 多治比川	安芸高田市 吉田町	破堤・越水等による浸水被害 （浸水家屋231戸） 護岸崩壊	令和3年8月豪雨相当の洪水から家屋浸水被害を防止する	● 一連区間における流下能力の向上 ● 破堤区間における堤防強化（越水・侵食対策）	測量設計、用地補償 工事
	一級河川 江の川水系 出原川	北広島町 南方	水衝部における溢水等による農地浸水被害 護岸崩壊	湾曲部等における越水・溢水による浸水被害を軽減する	● 湾曲部等における築堤及び護岸嵩上げ	測量・設計 用地取得等 工事 → 完了
	一級河川 江の川水系 冠川	北広島町 本地	水衝部における溢水等による農地浸水被害 護岸崩壊	湾曲部や支川合流部等における越水・溢水による浸水被害を軽減する	● 湾曲部等における築堤及び護岸嵩上げ	測量・設計 用地取得等 工事 → 完了